

05 августа 2020 г.  
Оперативная справка

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом выполнении работ в июле и о текущем ходе работ и плане на август 2020 г. по строительству объекта: «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в г. Владивостоке в районе ул. Фастовская, д.33»:

**Выполнено в июле:**

Башня «А»: на 24 этаже выполнены работы по монтажу арматурного каркаса вертикальных несущих конструкций 90%. Завершены работы по армированию конструкции лестничного марша, ведущего с 23 на 24 этаж.

Башня «Т»: завершены работы по устройству арматурного каркаса вертикальных конструкций 17 этажа с отм. +48.900 до +51.900. Выполнены работы по заливке горизонтальных и вертикальных несущих конструкций 17 этажа с отм. +48.900 до +51.900, в объеме 179 м<sup>3</sup>. Ведутся работы по демонтажу опалубки вертикальных несущих конструкций, произведены работы по шлифовке бетонной смеси.

3 участок стилобатной части жилого комплекса: завершены работы по армированию и раскреплению опалубки ПЛм 3-2 на отм -5.800. Произведены работы по заливке в объеме 172 м<sup>3</sup>. Выполнены работы по армированию стен, колонн и пилонов с отм. -5.800 до отм. -1.600, после чего произведена заливка в объеме 47 м<sup>3</sup>. Ведутся работы по демонтажу опалубки плиты перекрытия и балок.

5-й участок стилобатной части: в полном объеме завершены работы по армированию плиты перекрытия ПЛм 5-1, с раскреплением опалубки. Произведена заливка плиты в объеме 317 м<sup>3</sup> ПЛм 5-1 на отм. -10.000. Так же на 5 участке проведены мероприятия по укреплению откоса бетоном марки В 7.5 в объеме 130 м<sup>3</sup>. Ведутся работы по засыпке стилобатной части 5 участка грунтом.

Завершены работы по устройству подстилающих слоев полов на отм. -14.200.

Получены 2 контейнера алюминиевых профилей витражей системы Schuco и 4 контейнера стеклопакетов Guardian для Башни А.

Сделан монтаж Стоечно-ригельного каркаса витражей системы Schuco до отм. +51.900 в осях 4/ Н-Т и 4-7/Т-Т/1 со 2 по 16 этажи Башни А.

Начаты работы по монтажу оцинкованных коробов на витражах системы Schuco в осях 7-4 и С/1-П Башни А.

### **План по выполнению работ в августе:**

Выполнение монолитных работ по возведению 24 этажа блок секции «А» с отм. +69.800 до отм. +72.800 (186 м<sup>3</sup>). Осуществление работ по устройству армирования технического этажа.

Выполнение монолитных работ по возведению 23 этажа блок секции «Р» с отм. +66.800 до отм. +69.800. (190 м<sup>3</sup>). Осуществление работ по устройству армирования 24 этажа с отм. +69.800 до отм. +72.800.

Выполнение монолитных работ по возведению 18 этажа блок секции «Т» с отм. +51.900 до отм. +54.900. (190 м<sup>3</sup>).

Завершение арматурных работ по стенам 3 участка с отм. -5.800 до отм. -1.600. Выполнение работ по устройству арматурного каркаса плиты перекрытия и балок на 3 участке стилобата с отм. -5.800 до -1.600 объемом 210 м<sup>3</sup>.

Произвести демонтаж опалубки плиты перекрытия и балок с отм. -10.000.

Выполнение работ на 5-ом участке стилобата по армированию стены СТм 5-1 с отм. -10.000 до отм. -5.800, а так же колонн и пилонов, с последующей заливкой бетона в объеме 280 м<sup>3</sup>. Выполнение работ по монтажу опалубки плиты перекрытия и балок плиты ПЛм 5-2 на отм. -5.800 и изготовлению арматурных каркасов.

Монтаж оцинкованных коробов на непрозрачной части витражной системы в осях 4-7 и П-С/1 Башни А. Устройство утеплителя в оцинкованные короба и примыкания.

Подготовка подъемных механизмов и оборудования (люльки, подъемники, защитные козырьки) для производства работ по монтажу стоечно-ригельного каркаса витражей системы Schuco в осях 9-12/П-С/1 до отм. +51.900.

Частичное возведение вертикальных несущих элементов 2 участка стилобата (колонны, пилоны) с отм. -10.000 до отм. -5.800.

Завершение в полном объеме работ по обратной засыпке стилобата 5 участка с отм. -14.800 до отм. -10.000.

Производство и отправка алюминиевых профилей и партии стеклопакетов для Башни А.