

07 ноября 2022 г.

### Оперативная справка

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом выполнении работ в октябре, о текущем ходе работ и плане на ноябрь 2022 г. по строительству объекта: «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в г. Владивостоке в районе ул.Фастовская, д.33»:

### Выполнено в октябре:

#### Башня «А»

- Монтаж створок и стеклопакетов Guardian Sunguard в осях П-Н; 1-12 (100%)
- Монтаж стоечно-ригельной системы Schuco в осях П-Н; 1-12 (100%)
- Монтаж болтовых соединений в осях П-Н; 1-12 (100%)

#### Башня «Р»

- Монтаж стоечно-ригельной системы Schuco в осях Н-Н/1; 13-14 (100%)
- Монтаж болтовых соединений в осях Н-Н/1; 13-14 (100%)
- Монтаж наружного листа противопожарных коробов в осях К-Н; 21 (100%)
- Монтаж створок и стеклопакетов Guardian Sunguard к ним в осях Ж/ 16-18 (93%)

#### Башня «Т»

- Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт 21-22 этажи

#### Строительно – монтажные работы по устройству кровли на башне «А» в осях Н-Т/1/ 4-12:

- Монтаж фановой трубы 110мм
- Монтаж кровельных воронок
- Монтаж стальных труб (57мм) под электропитание систем вентиляций
- Подготовка основания и огрунтовка праймером
- Монтаж пароизоляции наплавляемой

#### Строительно – монтажные работы по устройству кровли на башне «Т» в осях Б/1-Ж/ 22-30:

- Укладка геотекстиля с механическим креплением
- Огрунтовка праймером и монтаж рулонной оклеечной гидроизоляции парапетов
- Завершение работ по монтажу ПВХ мембраны с механическим креплением и спайкой швов внахлест
- Устройство баластовой кровли (засыпка)

#### Стилобат участок №4:

- Демонтаж опалубки плиты перекрытия (в осях А-И/1/ 20-33/1 на отм.-1,600
- Армирование и монтаж опалубки парапетов на плите перекрытия 4-го участка в осях А-И/1/ 20- 33/1 на отм. -1.600

## **План работ на ноябрь:**

### **Башня «Р»**

- Монтаж стоечно-ригельной системы Schuco и болтовых соединений в осях Е/1-Ж; 20-21 и Н-Н/1; 13-14 (100%)
- Монтаж наружного листа противопожарных коробов в осях К-Н/1; 21 (70%)
- Монтаж наружных примыканий в осях Ж/ 16-18 (50%)

### **Башня «Т»**

- Монтаж каркаса и болтовых соединений в осях в осях Ж-Е/21-22 (100%)
- Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт 21-24 этажи

### Строительно – монтажные работы по устройству кровли на башне «А» в осях Н-Т/1/ 4-12:

- Укладка геотекстиля с механическим креплением
- Монтаж теплоизоляции
- Заливка стяжки (раствор М250) по маякам с созданием доп. уклона
- Монтаж ПВХ мембраны с механическим креплением и спайкой швов внахлест
- Устройство баластовой кровли (засыпка)

### Строительно – монтажные работы по устройству кровли на башне «Т» в осях Б/1-Ж/ 22-30:

- Монтаж наплавливаемых материалов по парапетам

### Стилобатная часть участок №3:

Армирование, монтаж опалубки и бетонирование пандуса в осях А-Ж/1; 9-21

### Стилобат участок №4:

Армирование, монтаж опалубки и бетонирование парапетов на плите перекрытия 4-го участка в осях А-И/1; 20- 33/1 на отм. -1.600

### Стилобат участок №1:

Монтаж опалубки и армирование плиты перекрытия в осях С-К: 1-3