

«06» марта 2023 г.

### Оперативная справка

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом выполнении работ в феврале, о текущем ходе работ и плане на март 2023 г. по строительству объекта: «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в г.Владивостоке в районе ул. Фастовская, д.33»:

### **Выполнено в феврале:**

#### **Башня «А»**

- Монтаж утепления и внутреннего примыкания фасада к монолитным конструкциям с 13 по 16 этажи (80%)
- Монтаж уплотнителя оконных створок (внутренние работы) 18-21 этажи (100%)

#### **Башня «Р»**

- Монтаж наружного верхнего примыкания фасада к монолитным конструкциям:
  - в осях 21-22/К – К/1 (наружные работы) витраж В14 (100%)
  - в осях 21-22/К - И (наружные работы) витраж В15 (100%)
  - в осях 18-20/ Ж-Ж/1 (наружные работы) витраж В18 – 100%
  - в осях 16-18/Ж-Ж/1 (наружные работы) витраж В19 – 100%
- Строительно – монтажные работы по устройству кровли: подготовка основания и огрунтовка праймером, монтаж пароизоляции наплавленной

#### **Башня «Т»**

- Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт -1этаж (60%)
- Кладка стен технического этажа (100%)
- Устройство вентиляционных коробов и естественной вентиляции ВЕ21, ВЕ22, ВЕ23, ВЕ24, ВЕ25 ВЕ26, ВЕ27, ВЕ28, ВЕ29, ВЕ30, с 11 по 24 этажи
- Армирование и бетонирование крыльцо-пандус в осях 25-27

### **Стилобатная часть участок №3:**

- Армирование и бетонирование вертикальных конструкций в осях А-Е; 9-22 с отм. - 10.000 до -5.800
- Монтаж опалубки вертикальных конструкций и плиты перекрытия Пм3-3 в осях А-Е; 9-22 с отм. -5.800 до -1.600
- Бетонирование плиты перекрытия Пм3-2 в осях Б-В/1; 16-18 отм. -5.800

### **План работ на март:**

#### **Башня «А»**

- Монтаж бутиловой ленты и прижимной планки в осях С/1-Т/11-13 (наружные работы) Витраж В2-100%
- Армирование и бетонирование крыльцо-пандус в осях 12-13; П/1-С и 6-7; Т-У

#### **Башня «Р»**

- Монтаж внутреннего примыкания к монолитным конструкциям и уплотнителя оконных створок - в осях Ж-Ж/1; 16-18 (внутренние работы со 2 по 24 этажи) – 100%
- Монтаж внутреннего примыкания к монолитным конструкциям (внутренние работы со 2 по 10 этажи) – 20%
- Монтаж утеплителя технического этажа (внутренние работы) – 100%
- Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт -1этаж
- Кладка стен технического этажа
- Строительно – монтажные работы по устройству кровли: монтаж теплоизоляции, заливка стяжки М-200, укладка геотекстиля, монтаж мембраны пвх горизонтальной поверхности, утепление парапетов и стен машинного отделения, монтаж мембраны пвх стен и машинного отделения, монтаж прижимной и краевой рейки, лотков

#### **Башня «Т»**

- Завершение кладки стен, перегородок и вентиляционных шахт -1этаж

#### **Стилобатная часть участок №3:**

- Армирование и бетонирование вертикальных конструкций и плиты перекрытия Пм3-3 в осях А-Е; 9-22 с отм. -5.800 до -1.600