

«06» апреля 2023 г.

### Оперативная справка

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом выполнении работ в *марте* и о плане производства работ на *апрель* 2023 г. по строительству объекта: «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в г. Владивостоке в районе ул. Фастовская, д.33»:

### **Выполнено в марте:**

#### **Башня «А»**

- Монтаж бутиловой ленты и прижимной планки в осях С/1-Т/11-13: (наружные работы) Витраж В2 - 70 %
- Армирование и монтаж опалубки лестницы Лн-1 в осях Т-У; 6-7
- Армирование и монтаж опалубки крыльцо пандус Кр-1 в осях П1-С ; 12-13

#### **Башня «Р»**

- Монтаж внутреннего примыкания к монолитным конструкциям: в осях Ж-Ж/1 16-18 (внутренние работы 2-24 этаж) – 100 %
- Монтаж уплотнителя оконных створок: в осях Ж-Ж/1 16-18 (внутренние работы 2-24 этаж) – 100 %
- Монтаж внутреннего примыкания к монолитным конструкциям, противопожарных коробов: (внутренние работы 2-10 этаж) – 20 %
- Кладка стен и перегородок – 1 этаж
- Строительно-монтажные работы по устройству кровли: монтаж оклеечной гидроизоляции – 100 %, монтаж теплоизоляции – 90 %

#### **Башня «Т»**

- Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт -1этаж – 100 %

#### **Стилобатная часть участок №3:**

- Монтаж опалубки и армирование вертикальных конструкций и плиты перекрытия Пм3-3 в осях А-Е; 9-22 с отм. -5.800 до -1.600

## **План работ на апрель:**

### **Башня «А»**

- Монтаж внутреннего примыкания к монолитным конструкциям: 17-22 этажи (внутренние работы) – 50 %
- Бетонирование лестницы Лн-1 в осях Т-У; 6-7
- Бетонирование крыльцо пандус Кр-1 в осях П1-С ; 12-13
- Монтаж выпуска канализации К-1 из стилобата башня А к колодцам №1 и №2 в осях 7-9
- Подготовка основания под заливку бетонной смеси под лестницу Лн-2 и крыльцо Кр-2
- Армирование и монтаж опалубки лестницы Лн-2 в осях 8-10
- Армирование и монтаж опалубки крыльца Кр-2 в осях 10-12

### **Башня «Р»**

- Монтаж внутреннего примыкания к монолитным конструкциям: 11-24 (внутренние работы) – 20 %
- Монтаж утепления технического этажа – 100 %
- Монтаж стеклопакетов в осях Ж/1-М/13-16 (наружные работы) Витраж В9 – 70 %
- Строительно–монтажные работы по устройству кровли: заливка стяжки М-200, укладка геотекстиля, монтаж пвх мембраны горизонтальной поверхности, утепление парапетов и стен машинного отделения, монтаж пвх мембраны стен и машинного отделения, монтаж прижимной и краевой рейки, лотков, монтаж оклеечной гидроизоляции парапетов кровли, засыпка галькой
- Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт -1этаж
- Кладка стен технического этажа

### **Стилобатная часть участок №3:**

- Бетонирование вертикальных конструкций и плиты перекрытия Пм3-3 в осях А-Е; 9-22 с отм. -5.800 до -1.600
- Армирование и монтаж опалубки парапетов на плите Пм3-3 в осях А-Е; 9-22 отм -1.600

### **Стилобатная часть участок №2:**

- Монтаж опалубки и армирование плиты Пм-7 отм -1.600 в осях 4-10, К-Г/1