

«10» мая 2023 г.

Оперативная справка

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом выполнении работ в *апреле* и о плане производства работ на *май* 2023 г. по строительству объекта: «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в г. Владивостоке в районе ул.Фастовская, д.33»:

Выполнено в апреле:

Башня «А»

- Монтаж внутреннего примыкания к монолитным конструкциям: 20-22 этажи (внутренние работы) – 50%
- Монтаж утепления внутренних примыканий к монолитным конструкциям: 17-19 этажи (внутренние работы) – 80%
- Бетонирование лестницы Лн-1 в осях Т-У; 6-7
- Бетонирование крыльцо пандус Кр-1 в осях ПМ-С ; 12-13
- Кровельные работы: укладка геотекстиля и засыпка галькой -100%

Башня «Р»

- Монтаж внутреннего примыкания к монолитным конструкциям: 11-24 этажи (внутренние работы) – 20%
- Подготовка под монтаж противопожарных отсеков – 100%
- Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт -1этаж-70%
- Кровельные работы: заливка стяжки М-200 – 100 %, укладка геотекстиля – 50%

Стилобатная часть участок №3:

- Бетонирование вертикальных конструкций и плиты перекрытия Пм3-3 в осях А-Е; 9-22 с отм. -5.800 до -1.600
- Армирование, монтаж опалубки и бетонирование парапетов на плите Пм3-3 в осях А-Е; 9-22 отм -1.600

План работ на май:

Башня «А»

- Монтаж выпуска канализации К-1 из стилобата к колодцам №1 и №2 в осях 7-9
- Подготовка основания под заливку подбетонки под лестницу Лн-2 и крыльцо Кр-2
- Армирование и монтаж опалубки лестницы Лн-2 в осях 8-10
- Армирование и монтаж опалубки крыльца Кр-2 в осях 10-12

Башня «Р»

- Монтаж внутреннего листа противопожарной отсечки по стенам и колоннам (наружные работы) – 100%
- Монтаж стеклопакетов в осях И-М/13 (Витраж В9) – 70%
- Строительно-монтажные работы по устройству кровли: укладка геотекстиля – 50%, монтаж пвх мембраны горизонтальной поверхности, утепление парапетов и стен машинного отделения, монтаж пвх мембраны стен и машинного отделения, монтаж прижимной и краевой рейки, лотков, монтаж оклеечной гидроизоляции парапетов кровли, засыпка галькой
- Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт -1этаж - 30%
- Кладка стен технического этажа

Стилобатная часть участок №1:

- Монтаж опалубки и армирование плиты Пм-3 отм -1.600 в осях 1-4; П-К

Стилобатная часть участок №2:

- Монтаж опалубки, армирование и бетонирование плиты и парапетов Пм-7 отм -1.600 в осях 4-10, К-Г/1

Стилобатная часть участок №3:

- Демонтаж опалубки вертикальных конструкций и плиты перекрытия Пм3-3 в осях А-Е; 9-22 с отм. -5.800 до -1.600
- Демонтаж опалубки парапетов на плите Пм3-3 в осях А-Е; 9-22 отм -1.600