

«06» июня 2023 г.

### Оперативная справка

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом выполнении работ в *мае* и о плане производства работ на *июнь 2023 г.* по строительству объекта: «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в г. Владивостоке в районе ул. Фастовская, д.33»:

#### **Выполнено в мае:**

##### **Башня «А»**

- Подготовка основания из песчано-гравийной смеси и заливка подбетонки под крыльцо Кр-2

##### **Башня «Р»**

- Монтаж внутреннего листа противопожарной отсечки по стенам и колоннам (наружные работы) – 70%
- Монтаж стеклопакетов в осях И-М/13 (Витраж В9) – 70%
- Монтаж оконных створок в осях Ж/1 /13-16 (Витраж В9) – 96%
- Монтаж примыкания к монолитным конструкциям в осях Н-М /13 (Витраж В10) – 20%
- Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт -1этаж-100%
- Кровельные работы: монтаж ПВХ мембраны горизонтальной поверхности, утепление парапетов и стен машинного отделения, монтаж ПВХ мембраны стен и машинного отделения, монтаж прижимной и краевой рейки, лотков, монтаж геотекстиля под гальку, засыпка галькой.

#### **Стилобатная часть участок №3:**

- Демонтаж опалубки вертикальных конструкций и плиты перекрытия Пм3-3 в осях А-Е; 9-22 с отм. -5.800 до -1.600
- Демонтаж опалубки парапетов на плите Пм3-3 в осях А-Е; 9-22 отм -1.600

#### **План работ на июнь:**

##### **Башня «А»**

- Монтаж выпуска канализации К-1 из стилобата к колодцам №1 и №2 в осях 7-9
- Подготовка основания под бетонирование подбетонки под лестницу Лн-2 в осях 8-10
- Армирование и монтаж опалубки лестницы Лн-2 в осях 8-10
- Армирование и монтаж опалубки крыльца Кр-2 в осях 10-12

- Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт -1этаж
- Кровельные работы: оштукатурка праймером и монтаж оклеечной гидроизоляции парапетов кровли

#### **Башня «Р»**

- Монтаж внутреннего листа противопожарной отсечки по стенам и колоннам (наружные работы) – 100%
- Монтаж примыкания к монолитным конструкциям К-К/1 /21 (Витраж В14) – 20%
- Монтаж примыкания к монолитным конструкциям Ж/1 /20-21 (Витраж В17) – 20%
- Монтаж примыкания к монолитным конструкциям Ж/1 /20-21 (Витраж В17) – 20%
- Монтаж примыкания к монолитным конструкциям Н /13-14 (Витраж В11) – 20%
- Гидроизоляция наружных листов противопожарной отсечки – 100%
- Кровельные работы: оштукатурка праймером и монтаж оклеечной гидроизоляции парапетов кровли

#### **Стилобатная часть участок №1:**

- Монтаж опалубки, армирование и бетонирование плиты Пм-3 отм -1.600 в осях 1-4; П-К
- Армирование и монтаж опалубки парапетов на плите Пм-3 отм -1.600 в осях 1-4, П-К

#### **Стилобатная часть участок №2:**

- Монтаж опалубки, армирование и бетонирование плиты Пм-7 отм -1.600 в осях 4-10, К-Г/1
- Армирование, монтаж опалубки парапетов на плите Пм-7 отм -1.600 в осях 4-10, К-Г/1