

«06» июля 2023 г.

Оперативная справка

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом выполнении работ в *июне* и о плане производства работ на *июль 2023 г.* по строительству объекта: «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в г. Владивостоке в районе ул. Фастовская, д.33»:

Выполнено в июне:

Башня «А»

- Монтаж выпуска канализации К-1 из стилобата к колодцам №1 и №2 в осях 7-9, обратная засыпка сети К-1
- Кладка стен, перегородок -1 этаж
- Бетонирование плиты крыльца Кр-2 в осях 10-12
- Армирование и монтаж опалубки стен крыльца Кр-2 в осях 10-12

Башня «Р»

- Монтаж внутреннего листа противопожарной отсечки по стенам и колоннам (наружные работы) – 100%
- Монтаж стеклопакетов в осях М-Ж/1/13-16 – 90%
- Монтаж примыкания к монолитным конструкциям в осях К-К/1 /21 (Витраж В14) – 20%
- Гидроизоляция наружных листов противопожарной отсечки – 100%
- Монтаж утепления противопожарной отсечки в зоне стен и колонн в осях М-Ж/1 / 13-16 – 80%
- Монтаж наружного листа противопожарной отсечки в зоне стен и колонн в осях М-Ж/1/13-16 – 80%

Стилобатная часть участок №1:

- Монтаж опалубки, армирование балок и плиты Пм-3 на отм -1.600 в осях 1-4 / П-К

Стилобатная часть участок №2:

- Монтаж опалубки, армирование балок плиты Пм-7 на отм -1.600 в осях 4-10 / К-Г/1

План работ на июль:

Башня «А»

- Подготовка основания под бетонирование подбетонки под лестницу Лн-2 в осях 8-10
- Армирование и монтаж опалубки лестницы Лн-2 в осях 8-10
- Армирование, монтаж опалубки и бетонирование крыльца Кр-2 в осях 10-12
- Монтаж систем противодымной вентиляции

- Кровельные работы: оштукатуривание праймером и монтаж оклеечной гидроизоляции парапетов кровли

Башня «Р»

- Монтаж утепления противопожарной отсечки в зоне стен и колонн М-Ж/1/13-16 (Витраж В9)– 100%
- Монтаж стеклопакетов М-Ж/1/13-16 (Витраж В9)– 100%
- Монтаж стеклопакетов 14-16/Н (Витраж В12)– 100%
- Монтаж стеклопакетов 18-21/К/1-Н (Витраж В13)– 30%
- Монтаж стеклопакетов Н-М/13 (Витраж В10) – 100%
- Монтаж утепления противопожарной отсечки в зоне стен и колонн 14-16/Н (Витраж В12)– 100%
- Монтаж наружного листа противопожарной отсечки в зоне стен и колонн 14-16/Н (Витраж В12)– 100%
- Монтаж утепления противопожарной отсечки в зоне стен и колонн 18-21/К/1-Н – 50%
- Монтаж наружного листа противопожарной отсечки в зоне стен и колонн 18-21/К/1-Н – 50%
- Монтаж утеплителя технического этажа – 100%
- Кладка стен, перегородок и вентиляционных шахт – тех.этаж
- Кровельные работы: оштукатуривание праймером и монтаж оклеечной гидроизоляции парапетов кровли

Стилобатная часть участок №1:

- Бетонирование плиты Пм-3 отм -1.600 в осях 1-4, П-К
- Армирование, монтаж опалубки и бетонирование парапетов на плите Пм-3 отм -1.600 в осях 1-4, П-К

Стилобатная часть участок №2:

- Армирование и бетонирование плиты Пм-7 отм -1.600 в осях 4-10, К-Г/1
- Армирование, монтаж опалубки и бетонирование парапетов на плите Пм-7 отм -1.600 в осях 4-10, К-Г/1

Стилобатная часть участок №2 и 3 отм. -10.000

- Устройство полов из щебня с отсевом с использованием виброкатка, монтаж плёнки и арматуры с последующим бетонированием

Стилобатная часть участок №3,4,5 отм. -14.200

- Устройство полов из щебня с отсевом с использованием виброкатка, монтаж плёнки и арматуры с последующим бетонированием

Наружные тепловые сети

- Подготовительные работы
- Устройство траншей
- Гидроизоляция и монтаж лотков для прокладки тепловых сетей от существующей тепловой камеры

Наружные сети водоснабжения и водоотведения

- Устройство траншей для монтажа труб и колодцев сети канализации
- Обратная засыпка траншей
- Ввод и монтаж сетей водопровода.