

«08» июля 2024 г.

Оперативная справка

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом выполнении работ в *июне 2024 г.* и о плане производства работ на *июль 2024 г.* по строительству объекта: «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроенно-пристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в г. Владивостоке в районе ул. Фастовская, д.33»:

Выполнено в июне:

Башня «А»

- Изготовление и монтаж стремянок СМ1;
- Изготовление и монтаж пожарных люков;
- Монтаж молниеприемной сетки на кровле;
- Монтаж внутреннего контура заземления;
- Монтаж внутреннего листа противопожарной отсечки (100%);
- Монтаж примыкания;
- Гидравлические испытания системы В1, В1.2 (100%);
- Монтаж перехода системы К1 с отметки +0,000, на отметку -5,800 (100%);
- Монтаж системы Т1, Т2;
- Монтаж силового кабеля с заводом в квартиры;
- Монтаж кабеля освещения в МОП;
- Отделка (штукатурка) МОП;
- Штукатурка лифтового холла на отметке -5,800 (100%);
- Устройство штукатурки стен на тех.этаже (100%);
- Гидроизоляция стыков на тех.этаже (100%).

Башня «Р»

- Монтаж поясов молниеприемной сетки;
- Монтаж молниеприемной сетки на кровле;
- Монтаж внутреннего контура заземления;
- Монтаж внутреннего листа противопожарной отсечки (100%);
- Гидравлические испытания системы В1, В1 (100%);
- Монтаж силового кабеля с заводом в квартиры;
- Монтаж кабеля освещения в МОП;
- Кладка вент. шахты естественной вентиляции.

Башня «Т»

- Монтаж молниеприемной сетки на кровле;
- Монтаж поясов молниеприемной сетки;
- Монтаж внутреннего контура заземления.

Стилобатная часть участок №6-4 отм. -1.600

- Устройство уклонообразующего слоя из бетона (100%);
- Нанесение гидроизоляционного слоя на уклонообразующий слой бетона (100%).

Стилобатная часть участок №1 отм. -5,800

- Монтаж воздуховодов;
- Устройство штукатурки стен.

Стилобатная часть участок №2 отм. -5.800

- Монтаж воздуховодов.

Стилобатная часть участок №3-6 отм. -5.800

- Монтаж воздуховодов.

Стилобатная часть участок №1 отм. -10,000

- Покраска потолков;
- Монтаж воздуховодов.

Стилобатная часть участок №2 отм. -10,000

- Бетонирование пола автопарковки (100%);
- Устройство усадочных и изоляционных швов (100%);
- Покраска потолков;
- Монтаж воздуховодов.

Стилобатная часть участок №3 отм. -10,000

- Монтаж воздуховодов.

Стилобатная часть участок №4 отм. -10,000

- Монтаж воздуховодов.

Стилобатная часть участок №5 отм. -10,000

- Монтаж воздуховодов;
- Монтаж системы автоматического пожаротушения.

Стилобатная часть участок №6 отм. -10,000

- Покраска потолков;
- Монтаж системы автоматического пожаротушения.

Стилобатная часть отм. -14,000

- Армирование лестницы ЛВ1;
- Армирование пола помещения лифтового холла;
- Устройство опалубки лестницы ЛВ1;
- Устройство штукатурки стен и колонн;
- Монтаж лотков под кабель освещения;
- Кладка стен теплового узла;
- Монтаж системы автоматического пожаротушения.

Наружные сети

- Устройство выпуска с колодца 9 системы К1;
- Устройство лестниц и желобов в колодцах системы К1.

Благоустройство территории

- Подготовка основания дорожного полотна.

Трансформаторная подстанция

- Устройство фальшпола.

План работ на июль:

Башня «А»

- Изготовление и монтаж стремянок СМ1;
- Изготовление и монтаж пожарных люков;
- Устройство утепляющего слоя наружных приямков в осях У-Т/7-10;
- Бетонирование с последующим железнением бетонного покрытия наружных приямков в осях У-Т/7-10;
- Монтаж молниеприемной сетки на кровле;
- Монтаж внутреннего контура заземления;
- Монтаж примыкания;
- Монтаж системы Т1, Т2;
- Монтаж силового кабеля с заводом в квартиры;
- Монтаж кабеля освещения в местах общего пользования (МОП);
- Отделка (штукатурка) МОП;
- Устройство пола на тех.этаже;
- Устройство стяжки пола в МОП;
- Устройство штукатурки в МОП;
- Покраска потолков МОП;
- Монтаж лифтового оборудования;
- Монтаж оборудования в электрощитовой на отметке -5,800.

Башня «Р»

- Заделка технологических отверстий противодымной вентиляции блоком с 8 по технический этажи;
- Изготовление и монтаж стремянок СМ1;

- Изготовление и монтаж пожарных люков;
- Монтаж поясов молниеприемной сетки;
- Монтаж молниеприемной сетки на кровле;
- Монтаж внутреннего контура заземления;
- Монтаж системы Т1, Т2;
- Монтаж силового кабеля с заводом в квартиры;
- Монтаж кабеля освещения в МОП;
- Кладка вент. шахты естественной вентиляции;
- Устройство стяжки пола в МОП;
- Устройство штукатурки в МОП;
- Покраска потолков МОП;
- Монтаж лифтового оборудования;
- Устройство пола на тех.этаже.

Башня «Т»

- Заделка технологических отверстий противодымной вентиляции блоком с 6 этажа по технический этаж;
- Монтаж поясов молниеприемной сетки;
- Монтаж внутреннего контура заземления;
- Изготовление и монтаж стремянок СМ1;
- Изготовление и монтаж пожарных люков;
- Монтаж системы Т1, Т2;
- Монтаж силового кабеля с заводом в квартиры;
- Монтаж кабеля освещения в МОП;
- Устройство стяжки пола в МОП;
- Устройство штукатурки в МОП;
- Покраска потолков МОП;
- Устройство пола на тех.этаже.

Стилобатная часть участок №3-1 отм. -1.600

- Устройство уклонообразующего слоя из бетона;
- Нанесение гидроизоляционного слоя на уклонообразующий слой бетона.

Стилобатная часть участок №1 отм. -5,800

- Армирование и устройство опалубки подпорной стены в осях Н-К/1/1-2;
- Бетонирование подпорной стены в осях Н-К/1/1-2;
- Монтаж воздуховодов.

Стилобатная часть участок №2 отм. -5.800

- Возведение стен из андезитобазальтового блока;
- Монтаж воздуховодов.

Стилобатная часть участок №3-6 отм. -5.800

- Монтаж воздуховодов.

Стилобатная часть участок №1 отм. -10,000

- Покраска потолков;
- Монтаж воздуховодов;
- Монтаж системы автоматического пожаротушения.

Стилобатная часть участок №2 отм. -10,000

- Покраска потолков;
- Монтаж воздуховодов;
- Монтаж системы автоматического пожаротушения.

Стилобатная часть участок №3 отм. -10,000

- Монтаж воздуховодов;
- Монтаж системы автоматического пожаротушения.

Стилобатная часть участок №4 отм. -10,000

- Монтаж воздуховодов;
- Монтаж системы автоматического пожаротушения.

Стилобатная часть участок №5 отм. -10,000

- Монтаж воздуховодов;
- Монтаж системы автоматического пожаротушения.

Стилобатная часть участок №6 отм. -10,000

- Покраска потолков;
- Монтаж системы автоматического пожаротушения.

Стилобатная часть отм. -14,000

- Армирование лестницы ЛВ1;
- Армирование пола помещения лифтового холла;
- Устройство опалубки лестницы ЛВ1;
- Устройство штукатурки стен и колонн;
- Монтаж кабеля освещения;
- Устройство теплового узла;
- Монтаж системы автоматического пожаротушения.

Благоустройство территории

- Подготовка основания дорожного полотна.

Трансформаторная подстанция

- Устройство стен из андезитобазальтового блока;
- Устройство фальшпола.