АРКАДА
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 5а
тел.: +7 (423) 222-0-810, 222-0-888 www.arcada.com.ru

10 августа 2021 г.
Оперативная справка

Уважаемые участники долевого строительства, информируем Вас о фактическом выполнении работ в июле, о текущем ходе работ и плане на август 2021 г. по строительству объекта: «Жилой комплекс из 3-х 24-этажных жилых зданий со встроено-пристроенными общественными помещениями и подземными автостоянками в г. Владивостоке в районе ул. Фастовская, д.33»:

Выполнено в июле:

Башня «Т» (173,5 м3):

06.07.2021г- бетонирование лестничного марша 24 этажа;

09.07.2021г- бетонирование вертикальных конструкций технического этажа, в объеме 65,5 м3;

28.07.2021г- бетонирование плиты технического этажа, в объеме 106 м3.

Стилобатная часть участок №2 (14,5 м3):

05.07.2021г- бетонирование фундаментов;

30.07.2021г- бетонирование фундаментов;

Выполнено устройство гидроизоляции и произведена обратная засыпка фундаментов.

Стилобатная часть участок №3 (60 м3):

05.07.2021г- бетонирование подбетонки фундаментов;

13.07.2021г- бетонирование подбетонки фундаментов;

20.07.2021г- бетонирование фундаментов;

25.07.2021г- бетонирование фундамента;

30.07.2021г- бетонирование фундамента;

Выполнена гидроизоляция фундаментов.

Стилобатная часть участок №4:

13.07.2021г бетонирование фундаментов.

Выполнен монтаж примыканий витражей к монолитным конструкциям, герметизация контуров со всех сторон Башни «А» (внутренние работы).

Установка стеклопакетов Guardian Sunguard на Башне «А» с 16 этажа и выше 100 м2 Получено 2 контейнера стекол.

План по выполнению работ в августе:

Башня «Т» (170 м3):

10.08.2021г- Выполнение работ по бетонированию парапета, шахт дымоудаления и лестничного марша, в объеме 60 м3;

17.08.2021г- Выполнение работ по бетонированию машинного отделения, в объеме 55 м3;

21.08.2021г- Выполнение работ по бетонированию парапета машинного отделения, в объеме 55 м3.

Стилобатная часть участок №3, №4:

08.08.2021г- Выполнение работ по бетонированию фундаментов;

20.08.2021г- Выполнение работ по бетонированию фундаментов;

22.08.2021г- Выполнение работ по устройству гидроизоляции и производству обратной засыпки фундаментов.

25.08.2021г- Выполнение работ по бетонированию фундаментов;

27.08.2021г- Выполнение работ по устройству гидроизоляции и производству обратной засыпки фундаментов.

Завершение монолитных работ по возведению Башни Т.

Поставка андезито-базальтовых блоков – кладка межквартирных перегородок (стен). Работы по устройству внутриплощадочных сетей: канализации и водоснабжения.

Установка стеклопакетов Guardian Sunguard на Башне «А» с 16 этажа и выше (300 м2).